

TYÖOHJELMAN TOTEUTUMINEN/Tilapalvelut

2020

Kohde	Hanke	TA (€)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Kommentit:
UUSINVESTOINNIT:															
OLLIKKALAN PÄIVÄKOTI; uusi päiväkot	9179	1 200 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ							Elementtien siirto tontille viikoilla 15-16/2020.
MÄRYNUMMEN KOULU+PVK uusi päiväkotikoulu	9156	2 000 000			0000	0000	0000	0000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Urakoitsijavalinta viivästynyt koronaviruksen aiheuttaman kokouskäytännön muutoksen takia. Tehdään 14.4.2020.
PERNIÖN KIRKONKYLÄN KOULU; uuden koulun rakentaminen	9157	3 000 000	0000	0000	0000	0000	0000	0000			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Pääkuvien hyväksyntä kake-ltk 14.4.2020
KORVAUSINVESTOINNIT:															
YLHÄISTENTIE 2 vesikatteen uusinta + keittiön muutokset	9167	350 000	XXXX	XXXX			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ					Akuutein korjaustoimenpide eli salaojien uusiminen on suunnitellussa.
ARMFELTIN KOULU; entisen lukio-osan peruskorjaus	9171	0										XXXX 0000	XXXX 0000	XXXX 0000	Tutkimukset tehty
MUURLAN PÄIVÄKOTI; peruskorjaus + laajennus	9172	1 000 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ						
VUOHENSAAREN KEHITTÄMINEN	9203	285 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ							
ENERGIANSÄÄSTÖKORJAUKSET; talotekniikkalaitteistojen päivityksiä	9204	200 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Erinäisiä toimenpiteitä tehty, mm. loistehon kompensointia
KIINTEISTÖJEN HÄLYTYS- JÄRJESTELMÄT JA AUTOMAATIO; järjestelmien päivityksiä ja parannuksia	9205	100 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	
SISÄILMAKORJAUKSET; kiinteistöjen sisäilman laatuun liittyvät korjaukset	9208	500 000	XXXX 0000 TTTT KKKK ZZZZ	XXXX 0000 TTTT KKKK ZZZZ	XXXX 0000 TTTT KKKK ZZZZ	XXXX 0000 TTTT KKKK ZZZZ	XXXX 0000 TTTT KKKK ZZZZ	XXXX 0000 TTTT KKKK ZZZZ	XXXX 0000 TTTT KKKK ZZZZ	XXXX 0000 TTTT KKKK ZZZZ	XXXX 0000 TTTT KKKK ZZZZ	XXXX 0000 TTTT KKKK ZZZZ	XXXX 0000 TTTT KKKK ZZZZ	XXXX 0000 TTTT KKKK ZZZZ	
SAMU- JA SUOJELLUT RAKENNUKSET; julkisivuon korjauksia	9214	40 000		XXXX	XXXX	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ				Olosuhteet eivät ole vielä mahdollistaneet korjaustöiden aloittamista
SALON PÄÄKIRJASTO; Pihan muutostyöt	9220	200 000	0000	0000	0000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ						Pihan muutostyöt käynnistetty nopealla aikataululla heti suunnitelman valmistuttua, koska nyt ei aiheuteta haittaa kenellekään.
TORI; Huoltorakennuksen rakentaminen	9221	30 000									XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PÄÄKIRJASTO; Sisävalaistuksen korjaukset	9223	90 000	0000	0000	0000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ				Suunnitelmien viimeistely menossa

