

| Kohde                                                                                             | Hanke | TA (€)    | tamm                                 | helm                                 | maal                                 | huht                                 | touko                                | kesä                                 | heinä                                | elo                                  | syys                                 | loka                                 | marras                               | joulu                                | Kommentit:                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UUSINVESTOINNIT:</b>                                                                           |       |           |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                                                                                                                                        |
| OLLIKKALAN PÄIVÄKOTI;<br>uusi päiväkot                                                            | 9179  | 1 200 000 | ZZZZ                                 | ZZZZZ                                | ZZZZZ                                | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZZ                                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | Päiväkoti on valmis                                                                                                                                                    |
| MÄRYNUMMEN KOULU+PVK<br>uusi päiväkotikoulu                                                       | 9156  | 2 000 000 |                                      |                                      | OOOO                                 | OOOO                                 | OOOO                                 | OOOO                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | Erikoissuunnittelu etenee, maaston korkeuserot aiheuttavat hieman normaalia enemmän pohdittavaa.                                                                       |
| PERNIÖN KIRKONKYLÄN KOULU;<br>uuden koulun rakentaminen                                           | 9157  | 3 000 000 | OOOO                                 | OOOO                                 | OOOO                                 | OOOO                                 | OOOO                                 | OOOO                                 |                                      |                                      | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | Suunnittelu etenee aikataulussa. Ennakkoliikenne tehty Hilmaan.                                                                                                        |
| <b>KORVAUSINVESTOINNIT:</b>                                                                       |       |           |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                                                                                                                                        |
| YLHÄISTENTIE 2<br>vesikatteen uusinta + keittiön muutokset                                        | 9167  | 350 000   | XXXX                                 | XXXX                                 |                                      |                                      | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 |                                      |                                      |                                      |                                      | 8-osan lattiapinnoitteiden uusiminen käynnissä (jatkoa viime vuonna käynnistyneeseen urakkaan), salaoja korjauksen urakoitsija valittu. Kattotyöt siirtyy vuoteen 2021 |
| ARMFELTIN KOULU;<br>entisen lukio-osan peruskorjaus                                               | 9171  | 0         |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | XXXX<br>OOOO                         | XXXX<br>OOOO                         | XXXX<br>OOOO                         | Tutkimukset tehty                                                                                                                                                      |
| MUURLAN PÄIVÄKOTI;<br>peruskorjaus + laajennus                                                    | 9172  | 1 000 000 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | Työ etenee aikataulussa                                                                                                                                                |
| VUOHENSAAREN KEHITTÄMINEN                                                                         | 9203  | 285 000   | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | Huoltorakennus on myöhässä                                                                                                                                             |
| ENERGIANSAÄSTÖKORJAUKSET;<br>talotekniikkalaitteistojen päivityksiä                               | 9204  | 200 000   | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | Erinäisiä toimenpiteitä tehty, mm. loistehon kompensointia, valaisimien uudistamista ledeihin, IV-koneikkojen uudistamista                                             |
| KIINTEISTÖJEN HALYTYS-<br>JÄRJESTELMÄT JA AUTOMAATIO;<br>järjestelmien päivityksiä ja parannuksia | 9205  | 100 000   | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 |                                                                                                                                                                        |
| SISÄILMAKORJAUKSET;<br>kiinteistöjen sisäilman laatuun liittyvät korjaukset                       | 9208  | 500 000   | XXXX<br>OOOO<br>TTTT<br>KKKK<br>ZZZZ | XXXX<br>OOOO<br>TTTT<br>KKKK<br>ZZZZ | XXXX<br>OOOO<br>TTTT<br>KKKK<br>ZZZZ | XXXX<br>OOOO<br>TTTT<br>KKKK<br>ZZZZ | XXXX<br>OOOO<br>TTTT<br>KKKK<br>ZZZZ | XXXX<br>OOOO<br>TTTT<br>KKKK<br>ZZZZ | XXXX<br>OOOO<br>TTTT<br>KKKK<br>ZZZZ | XXXX<br>OOOO<br>TTTT<br>KKKK<br>ZZZZ | XXXX<br>OOOO<br>TTTT<br>KKKK<br>ZZZZ | XXXX<br>OOOO<br>TTTT<br>KKKK<br>ZZZZ | XXXX<br>OOOO<br>TTTT<br>KKKK<br>ZZZZ | XXXX<br>OOOO<br>TTTT<br>KKKK<br>ZZZZ |                                                                                                                                                                        |
| SAMU- JA SUOJELLUT RAKENNUKSET;<br>julkisivun korjauksia                                          | 9214  | 40 000    |                                      | XXXX                                 | XXXX                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 |                                      |                                      |                                      | Asemapuiston 2019 kesken jääneet työt on saatu käynnistettyä uudelleen.                                                                                                |
| SALON PÄÄKIRJASTO;<br>Pihan muutostyöt                                                            | 9220  | 200 000   | OOOO                                 | OOOO                                 | OOOO                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | Pihan muutostyöt valmiit                                                                                                                                               |
| TORI;<br>Huoltorakennuksen rakentaminen                                                           | 9221  | 30 000    |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | XXXX                                 | XXXX                                 | XXXX                                 | XXXX                                 |                                                                                                                                                                        |
| PÄÄKIRJASTO;<br>Sisävalaistuksen korjaukset                                                       | 9223  | 90 000    | OOOO                                 | OOOO                                 | OOOO                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 |                                      |                                      |                                      | Urakoitsija valittu                                                                                                                                                    |
| LÄMMITYSTAPAMUUTOKSET<br>korvataan öljy uusiutuvalla energialla                                   | 9224  | 250 000   | OOOO<br>ZZZZ                         | OOOO<br>ZZZZ                         | ZZZZ<br>OOOO                         | ZZZZ<br>OOOO                         | ZZZZ<br>OOOO                         | ZZZZ<br>OOOO                         | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | Muurlan urakoitsija valittu, resurssi ei riitä tänä vuonna kuin yhden kohteen tekemiseen                                                                               |
| <b>INVESTOINTIKOhteet:</b>                                                                        |       |           |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                                                                                                                                                        |
| PIRITAN KANS.OPISTO<br>Vesikaton korjaus                                                          | 9227  | 90 000    | XXXX                                 | XXXX                                 |                                      |                                      | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 |                                      |                                      |                                      |                                      | Urakoitsija valittu                                                                                                                                                    |
| ALHAISTEN KOULU<br>Liikuntasalin lattian uusinta                                                  | 9228  | 50 000    | XXXX                                 | XXXX                                 |                                      |                                      |                                      | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 |                                      |                                      |                                      |                                      | Työ valmis                                                                                                                                                             |
| MUURLAN KOULU<br>Vanhan osan korjaukset                                                           | 9229  | 500 000   | XXXX<br>OOOO                         | XXXX<br>OOOO                         | XXXX<br>OOOO                         |                                      | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | Työn etenevät aikataulussa                                                                                                                                             |
| SALOHALI<br>Vesikaton korjaukset                                                                  | 9230  | 65 000    |                                      | OOOO                                 | OOOO                                 |                                      | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | Työt etenevät hyvin. Kattoikkunoiden alapuolelle asennetaan polykarbonaattilevy                                                                                        |
| ARMFELTIN KOULU<br>Ns. Pajarakennuksen korjaukset                                                 | 9231  | 70 000    |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 |                                      |                                      |                                      |                                      | Työt valmiit                                                                                                                                                           |
| VETURITALLIN LAAJENNUS                                                                            |       | 520 000   | OOOO                                 | OOOO                                 |                                      | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 | ZZZZ                                 |                                      | Työt käynnistyneet                                                                                                                                                     |

XXXX = SUUNNITTELU KAUPUNGIN OMANA TYÖNÄ  
OOOO = SUUNNITTELU KONSULTTITYÖNÄ  
HHHH = HANKESUUNNITTELU

ZZZZ = RAKENTAMINEN URAKKATYÖNÄ  
KKKK = RAKENTAMINEN KAUPUNGIN OMANA TYÖNÄ  
TTTT = TUTKIMINEN KONSULTTITYÖNÄ