

Kohde	Hanke	TA (€)	tamm	helmi	maal	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Kommentit:
UUSINVESTOINNIT:															
OLLIKKALAN PÄIVÄKOTI; uusi päiväkot	9179	1 200 000	ZZZZ	ZZZZZ	ZZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZZ							Päiväkoti on valmis
MÄRYNUMMEN KOULU+PVK uusi päiväkotikoulu	9156	2 000 000			OOOO	OOOO	OOOO	OOOO	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Uudisrakennus etenee, hirsiasennuksista 2/3 osa on tehty
PERNIÖN KIRKONKYLÄN KOULU; uuden koulun rakentaminen	9157	3 000 000	OOOO	OOOO	OOOO	OOOO	OOOO	OOOO			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Urakkatarjoukset on saatu. Rakennustyöt alkavat marraskuussa - hieman suunniteltua myöhemmin
KORVAUSINVESTOINNIT:															
YLHÄISTENTIE 2 vesikatteen uusinta + keittiön muutokset	9167	350 000	XXXX	XXXX			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ					B-osan lattiapinnoitteiden uusiminen valmis, salaojien korjaus etenee. Kattotyöt siirtyy vuoteen 2021
ARMFELTIN KOULU; entisen lukio-osan peruskorjaus	9171	0										XXXX OOOO	XXXX OOOO	XXXX OOOO	Tutkimukset tehty
MUURLAN PÄIVÄKOTI; peruskorjaus + laajennus	9172	1 000 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ						Päiväkoti valmistui ajallaan
VUOHENSAAREN KEHITTÄMINEN ENERGIANSÄÄSTÖKORJAUKSET;	9203	285 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ						Huoltorakennus on valmistunut
ENERGIANSÄÄSTÖKORJAUKSET; talotekniikkalaitteistojen päivityksiä	9204	200 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Erinäisiä toimenpiteitä tehty, mm. loistehon kompensointia, valaisimien uudistamista ledeläihin, IV-koneikkojen uudistamista
KIINTEISTÖJEN HALYTYK- JÄRJESTELMÄT JA AUTOMAATIO; järjestelmien päivityksiä ja parannuksia	9205	100 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Automaatioasennukset on pääosin tehty
SISÄILMAKORJAUKSET; kiinteistöjen sisäilman laatuun liittyvät korjaukset	9208	500 000	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	Erilaisia SI-korjauksia tehty, määrärahan kanssa saattaa tulla tiukkaa
SAMU- JA SUOJELLUT RAKENNUKSET; julkisivun korjauksia	9214	40 000		XXXX	XXXX	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ				Asemapaiston 2019 kesken jääneet työt on saatu käynnistettyä uudelleen.
SALON PÄÄKIRJASTO; Pihan muutostyöt	9220	200 000	OOOO	OOOO	OOOO	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ						Pihan muutostyöt valmiit
TORI; Huoltorakennuksen rakentaminen	9221	30 000									XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	Huoltorakennuksen luonnossuunnittelu käynnistynyt
PÄÄKIRJASTO; Sisävalaistuksen korjaukset	9223	90 000	OOOO	OOOO	OOOO	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ				Uusimistyö alkoi viiveellä ja on vielä kesken
LÄMMITYSTAPAMUUTOKSET konvertaan öljy uusiutuvalla energialla	9224	250 000	OOOO ZZZZ	OOOO ZZZZ	ZZZZ OOOO	ZZZZ OOOO	ZZZZ OOOO	ZZZZ OOOO	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Muurilan koulun maalämpöprojekti lähes valmis
INVESTOINTIKOhteet:															
PIRITAN KANS.OPISTO Vesikaton korjaus	9227	90 000	XXXX	XXXX			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ					Työ käynnistyi vasta loppukesästä
ALHAISTEN KOULU Liikuntasalin lattian uusinta	9228	50 000	XXXX	XXXX				ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ					Työ valmis
MUURLAN KOULU Vanhan osan korjaukset	9229	500 000	XXXX OOOO	XXXX OOOO	XXXX OOOO		ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Työt tämän kesän vuoden osalta valmiit
SALOHALLI Vesikaton korjaukset	9230	65 000		OOOO	OOOO		ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ						Työt valmiit
ARMFELTIN KOULU Ns. Pajarakennuksen korjaukset	9231	70 000						ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ					Työt valmiit
VETURITALLIN LAAJENNUS	9644	620 000	OOOO	OOOO			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Työt akataulussa

XXXX = SUUNNITTELU KAUPUNGIN OMANA TYÖNÄ
OOOO = SUUNNITTELU KONSULTTITYÖNÄ
HHHH = HANKESUUNNITTELU

ZZZZ = RAKENTAMINEN URAKKATYÖNÄ
KKKK = RAKENTAMINEN KAUPUNGIN OMANA TYÖNÄ
TTTT = TUTKIMINEN KONSULTTITYÖNÄ